

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma



N° OPERAÇÃO 1.062.693-92/2018	N° SICONV 882072/2018	GIGOV	GESTOR MAPA	PROGRAMA PROG. APOIO AO DESE. DO SETOR	ACÇÃO / MODALIDADE PROG. APOIO AO DESE. DO SETOR AGROPECUARIO	DATA ASSINATURA
PROPORLENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE PINHEIRINHO DO VALE	MUNICIPIO / UF PINHEIRINHO DO VALE/RS	MUNICIPIO / UF PINHEIRINHO DO VALE/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO L. CAPVARA - L. PEIXE ASSADO - L.	OBJETO PROG. APOIO AO DESE. DO SETOR AGROPECUARIO		
N° CTEF EMPRESA EXECUTORA	CNPJ 10/0996-30	OBJETO DO CTEF				INICIO DA OBRA 05/06/2019

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

N° do Evento	Título dos Eventos	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09
1	Administração local	100% instalação da obra, 25%	25% serviços de terraplanagem	25% serviços de terraplanagem	33,33% serviços de terraplanagem	33,33% serviços de terraplanagem	33,33% serviços de terraplanagem	33,33% serviços de terraplanagem	33,33% serviços de terraplanagem	33,33% serviços de terraplanagem
2	Administração Local	10,32%	10,23%	10,23%	10,23%	13,97%	13,97%	10,33%	10,33%	10,40%
3	PAVIMENTAÇÃO (pista de rolam	56.552,90	56.099,40	56.099,40	56.099,40	76.568,10	76.568,10	56.604,85	56.604,85	56.998,76
	3	SNALIZAÇÃO (meio-fio)	10,32%	20,55%	41,02%	68,95%	68,95%	79,28%	89,60%	100,00%
			112.652,30	168.751,70	224.851,10	301.419,20	377.987,30	434.592,15	491.197,00	548.195,76
	Cronograma									
	Parcela	%								
	Acumulado	R\$								

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

Responsible Técnico: Eng. Civil Rafael Cas
CREA / CAT: RS/SC 153986-8

PINHEIRINHO DO VALE/RS, 06 de maio de 2019
Local e Data