

Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 2

Unidade Federativa: MUNICÍPIO DE PINHEIRINHO DO VALE/RS

Cronograma Físico Financeiro
CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	85.450,60	3,60%	100,00%							
				85450,60							
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	30.900,31	1,30%	80%	20%						
				24.720,25	6.180,06						
3	FUNDAÇÕES	106.488,17	4,49%	15%	85%						
				15.973,22	90.514,94	-					
4	SUPERESTRUTURA	150.175,39	6,33%		40%	60%					
					60.070,16	90.105,23					
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	113.441,82	4,78%			20%	60%	20%			
						22.688,36	68.065,09	22.688,36			
6	ESQUADRIAS	248.455,11	10,48%				20%	50%	30%		
							49.691,02	124.227,56	74.536,53		
7	SISTEMAS DE COBERTURA	437.074,16	18,43%		15%	65%	20%				
					65.561,12	284.098,20	87.414,83				
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	27.426,87	1,16%			100%					
						27.426,87					
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	243.887,26	10,28%				30%	60%	10%		
							73.166,18	146.332,36	24.388,73		
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	169.453,85	7,14%				20%	15%	50%	15%	
							33.890,77	25.418,08	84.726,93	25.418,08	
11	PINTURA	125.939,04	5,31%						50%	40%	10%
									62.969,52	50.375,62	12.593,90
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	49.945,06	2,11%		5%	5%	20%	30%	30%	10%	
					2.497,25	2.497,25	9.989,01	14.983,52	14.983,52	4.994,51	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	17.600,55	0,74%					20%	40%	40%	
								3.520,11	7.040,22	7.040,22	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	62.382,46	2,63%			10%	10%	25%	35%	20%	
						6.238,25	6.238,25	15.595,61	21.833,86	12.476,49	
15	LOUÇAS E METAIS	57.163,90	2,41%						20%	80%	
									11.432,78	45.731,12	
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	6.531,47	0,28%				30%	30%		40%	
							1.959,44	1.959,44		2.612,59	
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	33.019,07	1,39%				10%	10%	50%	30%	
							3.301,91	3.301,91	16.509,54	9.905,72	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	199.483,03	8,41%		5%	5%	10%	10%	35%	30%	5%
					9.974,15	9.974,15	19.948,30	19.948,30	69.819,06	59.844,91	9.974,15

Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 2

Unidade Federativa: MUNICÍPIO DE PINHEIRINHO DO VALE/RS

Cronograma Físico Financeiro

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	1.261,05	0,05%				30%	20%			50%
							378,32	252,21			630,53
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	27.023,06	1,14%							70%	30%
										18.916,14	8.106,92
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	7.732,41	0,33%							30%	70%
										2.319,72	5.412,69
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	56.274,51	2,37%		5%	15%				60%	20%
					2.813,73	8.441,18				33.764,70	11.254,90
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	111.927,30	4,72%	15%	25%					45%	15%
				16.789,10	27.981,83					50.367,29	16.789,10
24	SERVIÇOS FINAIS	2.809,71	0,12%							30%	70%
										842,91	1.966,80
Valores totais		2.371.846,15	100,00%	142.933,17	265.593,24	451.469,49	354.043,12	378.227,46	388.240,68	324.610,02	66.728,98